



Venezia, 13-12-2024

Prot. nr. 2024/614667

Al Consigliere comunale Marco Gasparinetti

e per conoscenza

Alla Presidente della IV Commissione

Alla Segreteria della IV Commissione

Alla Presidente del Consiglio comunale

Ai Capogruppo consiliari

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano

Al Vicesegretario Vicario

GIUNTA COMUNALE
ASSESSORE FRANCESCA ZACCARIOTTO

Lavori pubblici
Edilizia e agibilità scolastica
Decoro urbano
Mobilità
Viabilità

Oggetto: risposta all'Interrogazione nr. d'ordine 1074 inviata il 20-11-2024 con oggetto Lavori di ripristino strutturale pilastri e copertura della palestra di S. Alvise.

Domanda

Lo stato dell'opera dei lavori in corso e i tempi realisticamente previsti per la conclusione degli stessi.

Risposta

I lavori, come noto, sono stati oggetto di varianti legate ad imprevisti emersi nel corso dei lavori. Con la perizia di variante n. 2 è stata spostata la fine dei lavori al 18/01/2025. Attualmente è in fase di redazione una piccola perizia di variante (la n. 3), di modesto importo, resasi necessaria per le ultime operazioni di finitura collegate agli adeguamenti alle norme di prevenzione incendi.

La nuova perizia, in corso di elaborazione, sposterà la fine dei lavori indicativamente verso la fine del mese di Marzo 2025. Nel mese di Aprile 2025 avverranno le operazioni di collaudo impiantistico e strutturale propedeutiche alla consegna finale che avverrà, ad esito positivo dei collaudi, nei primi giorni di Maggio 2025.

Francesca Zaccariotto